

Nachtrag Nr.	Thema	Von JSWD mit der Schlussrechnung eingereicht	Ergebnis nach Abstimmung	Differenz	
5	Alternativplanung Oberlichte in den Flurtrennwänden	16.362,20 €	- €	- 16.362,20 €	
6	Änderung WCs und Bodenbeläge	4.948,02 €	4.948,02 €	- €	
7	Anschluss Studierendenwerk	13.607,06 €	10.205,30 €	- 3.401,76 €	
8	Erneuerung Schiebetor Tiefgarage	5.547,78 €	3.760,04 €	- 1.787,74 €	
9	Abbruch Bestandsestrich	12.051,43 €	10.739,45 €	- 1.311,98 €	
10	Anbindung Verbindungsbrücke	6.128,80 €	6.128,80 €	- €	
11	Änderung Wand Flur Büro 6H-18	1.255,75 €	1.255,75 €	- €	
12	Prüfung und Optimierung Nachtrag 1/2 F. X. Rauch	17.842,86 €	11.900,00 €	- 5.942,86 €	
13	Überarbeitung Deckenspiegel incl. Brücke	18.498,85 €	11.067,00 €	- 7.431,85 €	
14	Fassadenmodell Entscheidungsfindung Steinart	7.309,58 €	7.309,58 €	- €	
15	Abstimmung Baubürgermeister und Fassadenanpassung	16.680,83 €	- €	- 16.680,83 €	
16	Mangelhafte Aufzugsplanung ibb	17.505,50 €	11.900,00 €	- 5.605,50 €	
17	Mangelhafte ELT-Planung ibb	68.597,55 €	59.500,00 €	- 9.097,55 €	
19	Erstellung Innenraumperspektiven	5.210,42 €	5.210,42 €	- €	
20	Planung Musterfassade	11.020,59 €	11.020,59 €	- €	
21	Erstellung von zwei Außenperspektiven für die Freiraumgestaltung	4.029,64 €	4.029,64 €	- €	Freianlagen
22	Nachtrags- und Planungsprüfung Fa. Dodel	12.332,57 €	4.641,00 €	- 7.691,57 €	
23	Brandschutz Fassade	7.197,12 €	- €	- 7.197,12 €	
24	Verspätete Planlieferung F. X. Rauch	7.422,03 €	3.711,02 €	- 3.711,02 €	
25	Umplanung ELT-Räume	6.297,48 €	4.723,11 €	- 1.574,37 €	
26	Ausführungsplanung Brückenvorraum Bestandsseite	11.695,32 €	11.695,32 €	- €	
28	Fluchtweg Servicecenter	2.736,41 €	- €	- 2.736,41 €	
29	Erneuerung Fluchttür Lüftungszentrale	5.960,12 €	4.470,09 €	- 1.490,02 €	
30	Zusätzliche Bypass Türen	4.573,17 €	4.573,17 €	- €	
31	Alternative Abschottung Abgasrohr NEA in Schacht 2	6.747,30 €	9.842,49 €	3.095,19 €	
32	Erneute Abstimmung Höhe Abhangdecke Foyer EG	7.197,12 €	- €	- 7.197,12 €	
33_1	Überarbeitung Planung Fertigteile Innenhof	3.148,74 €	3.148,74 €	- €	Freianlagen
33_2	Zuarbeit Fa. Dijvic für Werk- und Montageplanung	7.197,12 €	7.197,12 €	- €	Freianlagen
34	Zusätzliche Tür Servicecenter	1.349,46 €	- €	- 1.349,46 €	
35	Nachtrag Bauantrag zur finalen Dokumentation	19.192,32 €	19.192,32 €	- €	
36	Planungsänderung Rechenzentrum	3.073,77 €	3.073,77 €	- €	
37	Prüfung Abstimmung Elektronisch Schließzylinder	11.770,29 €	5.885,15 €	- 5.885,15 €	
38	Mehraufwendungen aus dem LB TGA-Elektro	22.174,46 €	10.924,20 €	- 11.250,26 €	
39	zusätzliche Planungsthemen	86.197,65 €	67.830,00 €	- 18.367,65 €	
40	Mehraufwand aufgrund zus. Anf.des AG	38.091,90 €	26.888,05 €	- 11.203,85 €	
41	Mehraufwand aufgrund zus. Planungsthemen	10.799,25 €	4.403,00 €	- 6.396,25 €	
42	Bauzeitverzögerung und Beschleunigungsmaßnahmen	38.074,05 €	29.750,00 €	- 8.324,05 €	
43	Gewährleistungen der AN	4.873,05 €	4.873,05 €	- €	
		<b>544.697,51 €</b>	<b>385.796,17 €</b>	<b>- 158.901,34 €</b>	
		davon Vertrag Freianlagen	14.375,50 €	- €	
		davon Vertrag Gebäude	371.420,67 €	- 158.901,34 €	