

**Tischvorlage zu AWA 2023 – Anerkennung der
Schlussabrechnung der Baumaßnahmen des
Bringsystems, Vorlage 2023/142**



Beratungsgegenstand:

AWA 2023 – Anerkennung der Schlussabrechnung der Baumaßnahmen des Bringsystems

- Ergänzende Tischvorlage zur Vorlage **2023/142**

Sachdarstellung:

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage 2023/142 über die Schlussabrechnung der Baumaßnahmen für das Bringsystem waren noch nicht alle Schlussabrechnungen abschließend geprüft. Dies ist nun erfolgt. Die endgültigen Kosten erhöhen sich gegenüber den in der Sitzungsvorlage genannten Kosten um 5.165,23 € (brutto).

Im Detail ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Gesamtkosten der Schlussabrechnung inkl. Honorar je Entsorgungszentrum:

	Kostenschätzung (vom 11.04.22 brutto)	Schlussrechnung (vom 4.12.23 brutto)	Schlussrechnung (final)	Differenz
EZ Blaustein	290.362,00 €	275.184,56 €	275.214,60 €	- 15.147,40 €
EZ Erbach	922.965,00 €	904.767,40 €	906.582,94 €	- 16.382,06 €
EZ Laichingen	943.877,00 €	858.035,38 €	859.758,35 €	- 84.118,65 €
EZ Schelklingen	890.665,00 €	794.056,36 €	795.146,42 €	- 95.518,58 €
gesamt	3.047.869,00 €	2.832.043,70 €	2.836.702,31 €	- 211.166,69 €

Vergleich der Gesamtkosten für die Ertüchtigung mit der Kostenschätzung:

	Kostenschätzung (vom 11.04.22 brutto)	Schlussrechnung (vom 4.12.23 brutto)	Schlussrechnung (final)	Differenz
Entsorgungszentren	3.047.869,00 €	2.832.043,70 €	2.836.702,31 €	- 211.166,69 €
Wertstoffhöfe und Grüngutsammelplätze	1.489.131,00 €	1.722.854,69 €	1.723.361,31 €	234.230,31 €
gesamt	4.537.000,00 €	4.554.898,39 €	4.560.063,62 €	23.063,62 €

Gez. Koepke