



# BESCHLUSSVORLAGE

Dezernat: Dezernat 1  
Fachdienst: Organisation, Medien  
Sachbearbeitung: Jochen Rechsteiner  
Fachdienstleitung: Jochen Rechsteiner

**Beratungsgremium**

**Verwaltungsausschuss des Kreistags**

**Die Sitzung ist am**

**08.07.2019**

**öffentlich**

**Beratungsgegenstand:**

Rechenzentrum im Verwaltungsgebäude Hauffstraße - Auftragsvergabe für die passiven Komponenten

**Beschlussantrag:**

Der Verwaltungsausschuss beschließt, den Auftrag wie vorgeschlagen zu vergeben.

Heiner Scheffold  
Landrat

## Sachdarstellung:

### Kosten und Finanzierung

Am 29.04.2019 hat der Verwaltungsausschuss den Baubeschluss zur Herstellung des Rechenzentrums Hauffstraße gefasst. Als erster Schritt sollen die passiven Komponenten installiert werden.

Deren Lieferung und Installation wurden im Juni national ausgeschrieben. Die Submission fand am 29.05.2019 statt. Es haben zehn Firmen die Unterlagen angefordert. Drei Bieter haben Angebote in einem Preisrahmen von 177.763,46 € bis 202.260,85 € abgegeben. Das Planungsbüro Röwaplan aus Abtsgmünd hat die Angebote rechnerisch und fachlich geprüft.

Es ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

| Rang | Bieter                                | Angebot brutto [€] | Prozent [%] |
|------|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1    | Prior1 GmbH, Sankt Augustin           | 177.763,46 €       | 100,00 %    |
| 2    | Elektro Träger GmbH, Ulm              | 180.483,19 €       | 101,52 %    |
| 3    | DC Datacenter Group GmbH, Wallmenroth | 202.260,85 €       | 113,78 %    |

Dem Baubeschluss vom 29.04.2019 lag entsprechend der Kostenschätzung für diesen Teil des Rechenzentrums eine Kostensumme von 192.000 € zugrunde

Mit dem günstigsten Angebot der Firma Prior1 wird diese Kostenberechnung um 14.236,54 € unterschritten.

Die Firma Prior1 wird aufgrund der vorgelegten Referenzen und bearbeiteten Projektgrößen als qualifiziert eingestuft.

Es wird vorgeschlagen, den Bieter mit dem günstigsten Angebot, die Firma Prio1 aus Sankt Augustin, mit der Lieferung und der Installation der passiven Komponenten für das Rechenzentrum zu beauftragen.

Im Haushaltsplan 2019 wurden 192.000 € bereitgestellt.

Die Realisierung ist für den Zeitraum November 2019 bis Ende Januar 2020 geplant.

Die Ausschreibung der aktiven Komponenten erfolgt so wie beschlossen 2020.

- a) Einmalige Kosten 177.763,46 €
- b) Lfd. Kosten €/jährlich

Haushaltsmittel sind veranschlagt.

Personalbedarf

Stelle

Gäste und Sachverständige:

Keine

Beschlussauszüge sind zu übersenden an: FD11 1x

Vertagungsfähig: Nein

Ulm, 20. Juni 2019

**Anlage**

keine