



# BESCHLUSSVORLAGE

Dezernat: Dezernat 1  
Fachdienst: Digitalisierung,  
Informationstechnik,  
Organisation  
Sachbearbeitung: Jochen Rechsteiner  
Fachdienstleitung: Jochen Rechsteiner

**Beratungsgremium**

**Verwaltungsausschuss des Kreistags**

**Die Sitzung ist am**

**08.03.2021**

**öffentlich**

**Beratungsgegenstand:**

Aktivrechnenzentrum Gebäude B Schillerstraße 30 - Anerkennung der Schlussabrechnung

**Beschlussantrag:**

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Schlussabrechnung zu

Heiner Scheffold  
Landrat

## Sachdarstellung:

Am 11.05 2020 hatte der Verwaltungsausschuss des Kreistags den Auftrag für die Einrichtung des Aktivrechenzentrums vergeben.

Enthalten waren die Einrichtung zweier gleichwertiger und damit redundanter Rechenzentren, einmal im Gebäude A und einmal im Gebäude B. Diese werden dann im Ausfall eines der Rechenzentren die Funktion des anderen übernehmen.

Für das Rechenzentrum Gebäude B wurden Aktivkomponenten wie Storage, Server, Netzwerkkomponenten neu beschafft. Diese wurden im Anschluss gleichwertig wie in Gebäude A installiert und in einem redundanten Verbund mit Gebäude A konfiguriert. Die Daten werden täglich zwischen den Rechenzentren repliziert.

Die Installationsarbeiten des Aktivrechenzentrums wurden im Lauf des Jahres 2020 durchgeführt.

Veranschlagt waren Mittel von 185.000 €. Die Vergabe und Abrechnung stellen sich wie folgt dar:

Kostenart	Scaltel Vergabe	Tatsächliche Abrechnung
Kaufsumme	115.449,02 €	112.538,55 €
Service Laufzeit 36 Monate	34.237,35 €	34.263,82 €
Einrichtung	12.003,53 €	11.700,92 €
<b>Gesamtsumme</b> über Laufzeit	<b>161.689,90 €</b> (incl. MwSt.)	<b>158.503,29 €</b> (incl. MwSt.)

Die Verwaltung schlägt vor, die Schlussabrechnung anzuerkennen.

Gäste und Sachverständige: Keine

Beschlussauszüge sind zu übersenden an: FD 12

Vertagungsfähig ja

Ulm, 14. Februar 2021

**Anlage**

keine